

Unterlagen-Checkliste zur Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen - Anhang C

22.10.2025

	Vor dem Termin vorzulegen:
Errichter Bestätigung für BMA: DIN, VDE, TAB	
Errichter Bestätigung für das Leitungsnetz: VDE, LAR	
Schemaskizze / Blockschaltbild	
Wartungsvertrag: (Name, Firma)	
Vertrag Störungsmeldung: (Name, Firma)	
Sachverständigen Prüfung (Name, Firma)	
Bescheinigung einer Besetzung der BMZ mit Fachkundigem Personal	
Infos zu Brandfallsteuerung: Aufzug Evakuierung BOS-Objektfunkanlage Sprinkleranlage Hausalarm Sonstige	
Abstimmung Laufkarten	
Haftungsverzichtserklärung unterschrieben (Anlage A der TAB)	
Kostenübernahme für Gebühren	
	Vor Ort prüfen:
Kurzbedienungsanleitung an der Anlage	
Betriebsbuch an der Anlage	
10 St. Ersatzscheiben für DKM an der Anlage	
Außerbetriebsschilder für DKM an der Anlage	
Leiter für Zwischendeckenmelder	
Plattenheber für Doppelbodenmelder	
Beschriftung Schlüssel	